

Stavba : I/68 Ľubotín zosuv

Objekt : 000 00 Všeobecné položky, 100 00 Cesta I/68, 400 00 Oporný múr

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)		
Stavebník názov a sídlo a odtlačok pečiatky : Slovenská správa ciest Bratislava		Číslo zápisu: 1/2020
Dátum začatia preberacieho konania: 20.8.2020	Názov verejnej práce: I/68 Ľubotín zosuv	
Názov dokončenej verejnej práce: 000 00 Všeobecné položky, 100 00 Cesta I/68		
Účel a technický opis verejnej práce : 000 00 Všeobecné položky – zriadenie, prevádzka a odstránenie zariadenia staveniska 100 00 Cesta I/68 - kategórie cesty C9,5/60. Celková dĺžka úpravy je 310,0m. Smerové pomery cesty ostávajú nezmenené, rešpektujú existujúci stav komunikácie. Sklonové pomery sa upravili na celom úseku na jednotanný sklon- v pravom jazdnom pruhu 2,50% a v ľavom jazdnom pruhu 1,00%. V celej rekonštruovanej časti došlo k úplnej výmene konštrukčných vrstiev vozovky a navyše v pravom jazdnom pruhu od oporného múru sa vymenila aj časť podložia za nový štrkopieskový zhutnený zásyp. Rekonštrukcia objektu cesty I/68 a oporného múru prebiehala súčasne a bola rozdelená do 2 hlavných etáp (vždy po polovičke cesty) · Konštrukcia vozovky: - asfaltový betón AC O 11 hrúbky 40mm, spojovací postrek, asfaltový betón AC L 16 hrúbky 60mm, spojovací postrek, asfaltový betón AC P 16 hrúbky 80mm, infiltračný postrek, cementová stabilizácia CBGM 8/10 150mm, štrkodrvina ŠD hrúbky 250mm, SPOLU 580mm Zrážková voda z celej plochy vozovky upravovaného úseku cesty je odvedená jednostranným sklonom smerom k pravej krajnici, kde sa pozdĺž oporného múru zrealizovala prefabrikovaná priekopa z betónových tvárnic. Táto voda je následne odvedená do uličných vpustí, ktoré sa nachádzajú v priekope každých cca 25m. Tieto vpuste vodu priamo odvádzajú cez oporný múr do potoka.		
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel financovania z verejných zdrojov <i>Finančné prostriedky získané zo štátneho rozpočtu.</i>		
Kapacity získané výstavbou <i>Rekonštrukcia cesty I/68 v dĺžke 310,0m.</i>		
Vedúci stavby : Ing. Ján Zápotocký		Zhotoviteľ : EUROVIA – SK a.s., Osloboditeľov 66, Košice
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie) <i>Prodosing s.r.o., Bardejovská 13, Prešov – Ľubotice</i>		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí) Ing. Ľuboš Mašlej
Stavebný dozor:	Ing. Luterán Ján	
Stavebné povolenie č. <i>ohl. st. úprav</i> <i>OÚ-PO-OCDPK-2018/035199-002</i>	zo dňa : 13.9.2018	Vydal : <i>OÚ OCDA PK Prešov</i>
Zmena stavebného povolenia č.	zo dňa :	Vydal
Protokol o štátnej expertíze	zo dňa	Číslo
Zmluva podľa Obchodného zákonníka <i>2289/6350/2019/PL-01/19</i>	zo dňa : 16.08.2019.	Vrátane.....0....dodatku
Dátum začatia prác podľa zmluvy o dielo : <i>08/2019</i>	Dátum skutočného začatia prác : <i>08/2019</i>	Dátum dokončenia prác podľa zmluvy o dielo : <i>05/2020</i>

Za objednávateľa :

1

Za zhotoviteľa :

Stavba : I/68 Ľubotín zosuv

Objekt : 000 00 Všeobecné položky, 100 00 Cesta I/68, 400 00 Oporný múr

Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia verejnej práce <i>Lehoty začatia a dokončenia verejnej práce boli dodržané.</i>
Odchýlky od dokumentácie overenej v stavebným úradom a ich dôvody: <i>Neboli</i>
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce <i>Na stavbe boli uplatnené „ Zmluvné podmienky všeobecné a zvláštne “ a „ Technicko-kvalitatívne podmienky všeobecné a zvláštne “.</i>
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce) <i>Skúšobná prevádzka sa na objekte realizovať nebude..</i>
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (alebo jej dokončenej časti) stavebníkom (preberajúcim) <i>Kvalita verejnej práce je v súlade s TKP a STN.</i>
Súpis drobných nedorobkov a nedostatkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo jej dokončenej časti: <i>Nedostatky : Nie sú</i> <i>Nedorobky : Nie sú</i>
Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a nedostatkov na verejnej práci alebo na jej dokončenej časti: <i>Nie je potrebná.</i>
Zadržaná suma z dohodnutej ceny verejnej práce do odstránenia všetkých nedorobkov a nedostatkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v € a %) <i>Zadržaná suma 5% 000 00 594,00 € 100 00 9 326,21 €</i>
Dohoda o zabezpečení prístupu dodávateľa do objektu s cieľom odstrániť nedorobky a nedostatky: <i>Nie je potrebná.</i>

Za objednávateľa :

2

Za zhotoviteľa :

Stavba : I/68 Ľubotín zosuv

Objekt : 000 00 Všeobecné položky, 100 00 Cesta I/68, 400 00 Oporný múr

Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie verejnej práce

Stavenisko bude vypratane po ukončení stavebných prác na celej stavebnej akcii v Lehote na oznámenie väd.

Ďalšie dohodnuté podmienky

Objednávateľ stavby, SSC IVSC Košice, na základe výsledkov preberacieho konania predmetného stavebného objektu oznámi stavebnému úradu ukončenie stavebných prác.

Prevod HIM časti objektu 100 00 Cesta – nasvetlenie priechodu pre chodcov bude riešený samostatnou zmluvou medzi SSC IVSC Košice a Obcou Ľubotín.

Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania verejnej práce

Projektová dokumentácia a dokumentácia geodetických prác, vyhotovená podľa skutočne realizovaných prác bola odovzdaná v šiestich vyhotoveniach, z toho správcovi cesty I/68 v 2 vyhotoveniach.

Originál revíznej správy časti objektu 100 00 Cesta – nasvetlenie priechodu pre chodcov prevzal budúci správca obec Ľubotín.

Údaje o archivovaní dokumentácie

Bude archivovaná v zmysle platných predpisov.

Odozdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce:

- a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok
- b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.)
- c) DSRS
- d) plán užívania verejnej práce

Cena podľa zmluvy o dielo a dodatkov s DPH:

000 00	14 810,40 € s DPH
100 00	380 315,81 € s DPH

Zľava z ceny a jej dôvody:

Nebola

Cena po odpočítaní zľavy

000 00	14 810,40 € s DPH
100 00	380 315,81 € s DPH

Zvýšenie alebo zníženie ceny diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny diela s uvedením vývoja ceny diela

Cena diela bude upravená z dôvodu nepredvídateľných okolností zistených na stavenisku stavby počas realizácie stavebných prác. Podkladom pre úpravu ceny diela bude odsúhlasená Zmena technického riešenia na základe predložených dokladov a podpornej dokumentácie zo strany Zhotoviteľa stavby.

Za objednávateľa :



3

Za zhotoviteľa :



Stavba : I/68 Ľubotín zosuv

Objekt : 000 00 Všeobecné položky, 100 00 Cesta I/68, 400 00 Oporný múr

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty podľa zmluvy, resp. podľa Obchodného zákonníka.	Ku dňu začatia preberacieho konania bola vyfakturovaná čiastka € spolu : 000 00 11 880,00 € s DPH 100 00 186 524,18 € s DPH	Faktúru na dodávku vystaví dodávateľ do : V zmysle ZoD	
Záručná lehota (konečný dátum) : Je 60 mesiacov a končí dňa 20.8.2025.			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu Nie sú.			
Vyjadrenie účastníkov: Na základe výsledku preberacieho konania zhotoviteľ stavby EUROVIA – SK a.s. odovzdáva práce súvisiace s realizáciou objektu 100 00 Cesta I/68 objednávateľovi stavby, SSC IVSC Košice. SSC IVSC Košice preberá zrealizované práce na objekte 100 00 Cesta I/68 v plnom rozsahu. SSC IVSC Košice, ÚSaP, ako správca cesty, nemá výhrady ku kvalite a rozsahu zrealizovaných prác na vyššie uvedenom objekte. Obec Ľubotín ako budúci správca časti objektu 100 00 – nasvetlenie priechodu pre chodcov nemá výhrady ku kvalite a rozsahu zrealizovaných prác na vyššie uvedenej časti objektu.			
Dátum skončenia preberacieho konania 20.8.2020.			
Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú verejnú prácu alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
Zástupcovia zhotoviteľa	Meno a priezvisko EUROVIA – SK a.s. Ing. Ján Zápotocký	Funkcia Hlavný stavbyvedúci	Podpis a odtlačok pečiatky 
Zástupcovia podzhotoviteľa			
Zástupcovia stavebníka	SSC IVSC Košice Ing. Roman Šplichal Ing. Ján Luterán	Námestník ÚIV Stavebný dozor	
Zástupcovia budúceho užívateľa	SSC IVSC Košice ÚSaPC Ing. Vladimír Sabol p. Ladislav Murcko Ing. Branislav Sepeši	Vedúci oddelenia ÚSaPC Hlavný odb. zam. ÚSaPC Hlavný odb. zam. ÚSaPC	
Ostatní účastníci konania	Obec Ľubotín Ing. Jozef Havrila	Starosta obce	
Rozdeľovník			

Za objednávateľa :

4

Za zhotoviteľa :



Okresný úrad Prešov odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií	
Dňa: 28. 08. 2020	
Ev. číslo:	Číslo:
Prílohy:	Výbava:

Okresný úrad Prešov
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Námestie mieru č. 3
080 01 Prešov

Vaš list číslo/zo dňa: Naša značka: Vybavuje: Dátum:
SSC/421/2020/6360/26645 Ing. Luterán 25.08.2020

Vec : **I/68 Ľubotín zosuv**
Oznámenie o ukončení stavebných prác

Stavebné práce na vyššie uvedenej stavebnej akcie boli realizované na základe ohlásenia stavebných úprav č. OÚ-PO-OCDPK-2018/035199-002 zo dňa 13.9.2018 vydaného Okresným úradom v Prešove, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Stavebné práce na vyššie uvedenej stavebnej akcii boli ukončené a zrealizované v zmysle ohlásených stavebných úprav.

Za základe vyššie Vám oznamujeme ukončenie stavebných prác.

K oznámeniu uvádzame :

1. Stavebné práce na stavbe sú ukončené a preberacie konanie stavby bolo ukončené dňa 20.8.2020.
2. Stavba ako celok je schopná samostatného užívania.
3. SSC IVSC je organizačnou jednotkou SSC Bratislava, ktorá je rozpočtovou organizáciou a v zmysle §4, odst. 1. písm. a/ zákona SR č. 145/95 Z.z. je oslobodená od správnych poplatkov.
4. Identifikačné číslo : 00 33 28.

K oznámeniu priložujeme:

- Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – porealizačné zameranie stavby.
- Doklady o kvalite použitých výrobkov a materiálov používaných na stavbe.

S pozdravom

Ing. Roman Šplíchal
námestník úseku investičnej výstavby

Prílohy: Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby – porealizačné zameranie stavby.
Doklady o kvalite použitých výrobkov a materiálov používaných na stavbe.